تعمد م المتراقية الجائكة روتية طائر رقم 28-24-22 [م] طائر رقم 28-41-22 [م] طائر رقم المتابكة الكترونية [لكترونية

No. :



جمهورية مصر العربية هيئة قناة السويس

تراهشام المورة)

مركل الطياطة القرس (١٥٠١ ١٠١٠) ١٦٠/٢/١٢ مركل الطياطة القراء

C190/ 8/0/ alphalad

c.cc/1111

رقم الفيد - قم الملت

Teg (.1

است الكتروس info@suezcanal.gov.eg

Telephone : 064 /3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailia Fax: : 002 / 064 /3914784 / 3914765 إشائرةكتانية Email : info@suezcanal.gov.eg

nal.gov.eg

من إدارة التحركات إلى - إدارة التموين

بالإحالة إلى اشارتكم رقم ٢٣٦٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦ بخصوص الدراسة والافادة عن موقف تأخير شركة جيزة للأنظمة في توريد وتركيب مضمون أمر التوريد رقم ٢٦-٢٤/٨١٤ الصائر لها بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧

يرجى التكرم بالعلم بأن الموقف الحالي للمشروع هو كما يلي:

- محطات المشروع هي ١٧ محطة (توقيتات وأرصاد) ومحطة واحدة (أرصاد فقط).
- عند/ ۱ محطة لم يتم حتى حينه إنشاء محطة إرشاد بها وهى كم ٧٦ على القناة الجديدة لتركيب شاشة التوقيتات وأجهزة الارصاد أعلاها.
- عدد/ ۱ محطة أرصاد (فقط) تم تتقيدها أعلى المبنى الادارى لترسانة بورفؤاد كبديل لموقعها الاصلى أعلى مبنى القبة (نظراً لإدراج مبنى القبة كمبنى ذو طراز أثرى) مما تسبب فى تأخير التنفيذ وجارى حالياً إستلامها.
- عدد/ ١ محطة تم تنفيذها في مركز التحكم مماثلة أكافة المحطات البحرية بغرض الصيانة ولكن تم
 الاتفاق على إستلامها مع مركز التحكم بعد نهو كافة المحطات حيث أنهم في بند واحد في التعاقد.
- عدد / ۲ محطة بحرية (توقيتات وأرصاد) تم إستلامها ابتدائيا وتخطت حالياً فترة الاعتمادية وهي
 محطات بورتوفيق، ومارينا نمرة ٦.
- عند / ۱۱ محطة بحرية (توقيتات وأرصاد) تم إستلامها إبتدائياً ولم تتخطى حتى حينه فترة الاعتمادية وهي محطات الجونة، الرسوة، رأس العش، القطرة، البلاح، الفردان، طوسون، النفرسوار، كبريت، جنيفة، الشلوفة علما بأن محطة البلاح حالياً معطل جهاز الـ UPS الخاص يها وتم سحبه بمعرفة الشركة للإصلاح.
- عدد/ ١ محطة تم نهو أعمالها ومنتظر إصلاح أو تبديل جهاز الـ UPS الخاص بها وهي محطة الكانب.
- عند/ ١ محطة تم نهو أعمالها عدا تشغيل شمندورة الارصاد المائية لوجود عطل بها وكذلك الاتصال
 اللاسلكي بحساس المد والجزر وهي محطة التينة.

علماً بأنه المشروع مر بالعديد من المتغيرات التي استدعت عقد العديد من الإجتماعات تمت بإشراف إدارة التموين ونتج عنها عدة الفاقات مع الشركة آخرها نتعهد فيه الشركة بنهو الاعمال بنهاية الشهر الحالي ونرى مراجعة كافة هذه المتغيرات بعد نهو الشركة لكافة أعمال المشروع لضمان عمله بصورة مرضية ثم تحديد ما يتطلبه الأمر من إجراءات.

مدير إدارة التحركات مهندس (جمال السيد أبو الخيس) وشكرا...

مهاسار دانوعیاء مهاری